

Québec, le 3 juin 2021

SDC de la Tour Notre-Dame  
285, rue Laurier, Gatineau  
Québec, G1S 4T2

Objet : **Rapport de mi-projet**  
285, rue Laurier, Gatineau  
N/Réf. Projet 1237-PD

---

Voici, de manière générale, l'avancement des travaux actuel en fonction de l'échéancier avancé en début de projet.

#### Dalle structurale

- 99% des sections de béton de la dalle structurale du stationnement à démolir l'ont été;
- 99% des sections de béton de la dalle structurale ont été coulées;
- Les dernières sections de béton et le travail de finition à réaliser sur les dalles seront réalisés lors de la deuxième semaine de juin;
- Tout le béton qui a été mis en place correspondait en tout point au béton demandé au devis. Les résultats des essais qualitatifs et quantitatifs ont été trouvés conformes en laboratoire.

#### Murs et colonnes

- Les travaux de démolition de certains murs et de certaines colonnes commenceront durant la deuxième semaine de juin;
- Ces travaux devraient se terminer durant la première semaine du mois de juillet.

#### Membrane

- La membrane du stationnement restant sur les sections n'ayant pas été corrigées se retirée à partir de la première semaine de juin;
- Certains travaux de finition sur les dalles de béton devront être réalisés suivant le retrait de cette membrane.
- Des travaux légers de démolition sont donc à prévoir;
- Les travaux de mise en place de la membrane devraient se terminer durant le mois d'août.

Échéancier

- L'échéancier est en tout point respecté et les usagers du stationnement devraient pouvoir réintégrer le stationnement dès la première semaine du mois de septembre.

**N'hésitez pas à communiquer avec nous pour tous questionnements se rapportant aux travaux.  
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions dans un délai des plus raisonnables.**



Sean Beauchemin, ing. M.Sc.  
Directeur – Science du bâtiment